

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	都市公園の長寿命化と安全安心なまちづくり												
計画の期間	平成29年度～令和02年度（4年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	勝央町												
計画の目標	勝央緑地公園は、昭和57年から供用を開始している施設が多く、老朽化の進行が著しい。今後、多くの施設が処分制限期間を迎えることから、利用者の安全・安心と利便性の向上のため、計画的に施設の更新・再整備を行っていく必要があり、公園施設の長寿命化対策により、公園機能の保全を図りつつ、公園の利用促進を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	505	A	505	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H29当初		R2末
1	公園施設長寿命化計画に基づき、計画的に公園施設の補修、更新、再整備を実施し、公園機能の保全を図る。（計画期間最終目標値100%） 長寿命化計画に基づき、（計画期間中に補修、更新、再整備した施設数）／（計画期間中に補修、更新、再整備が必要な施設数）×100 長寿命化計画に基づき、（計画期間中に補修、更新、再整備した施設数）／（計画期間中に補修、更新、再整備が必要な施設数）×100	0%	%	100%
2	年間の公園利用者数を22,140人から26,000人に増加させ、公園の利用促進を図る。 年間の公園利用者数を22,140人から26,000人に増加させる。	22140人	人	26000人

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																						
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
												H29	H30	H31	R02	R03						
		一体的に実施することにより期待される効果																				
		備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	勝央町	直接	勝央町	—	—	公園施設長寿命化対策支援事業	多目的グラウンド新設、遊具施設更新	勝央町	■	■	■	■		505	20.6	—			
												小計						505				
												合計						505				

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

産業建設部にて評価を実施

事後評価の実施時期

令和3年度

公表の方法

勝央町ホームページに掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化した公園施設の改修を行うことで、住民が安全安心に利用できる公園施設を充実させた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

公園施設長寿命化計画を再度策定し、老朽化した公園施設の改修・更新を行い、安全に幅広い世代の方が利用できる都市公園づくりを推進する。

